

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบัวหลาย ชื่นขุนทด ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๓-พ.ค.-๖๖	๑-ก.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจ่ง ไบสูงเนิน ถึงบ้านนายสัญญา เพชรนท (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๓-มี.ค.-๖๖	๑๓-มี.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร ถึงทางแยกบ้านนายเจริญ เบิกขุนทด(บ้านวระเวียงหมู่ที่ ๙)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๖	๒๓-ต.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุแทน ถึง บ้านนางด้อม สะอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๔-ส.ค.-๖๖	๒-ต.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางบุญพอ ไปป่อกกลางบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๒ ต.พ.๖๖	๒๒ มี.ย.๖๖	/			--	--	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไร่นางเสมอ อ้วนคำ ถึงไร่นางพรม เมาะจตุรัส (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๐-มี.ย.-๖๖	๒๘-ส.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราชรหิน คลูกจากบ่อนายสงวน เจริญชุนทด เชื่อมตำบลกุด พิมาน อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๙-พ.ค.-๖๖	๑๗-ก.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราชรหิน คลูกจากบ้านนายเรือง มุ่งสูงเนิน ถึงบ้านหนอง มะค่า (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐-ส.ค.-๖๖	๘-ต.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส บริเวณนาย สิงห์ทอง กิ่งชุนทด (บ้านมาบกรวด หมู่ที่ ๔)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	๑๗-มิ.ย.-๖๖	๑๕-ส.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณไร่นางเสมอ ษา ชุนทด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๑-ส.ค.-๖๖	๘-ธ.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากบ้านนาย นิทัศน์ ช้อนพุดซา ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้ำพูล (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.พ.-๖๖	๘-เม.ย.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลบ้านพล กรังน้อย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๑-พ.ค.-๖๖	๒๙-ก.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราชรหินคลูกจากปาก ทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๓-ส.ค.-๖๖	๒๑-ต.ค.-๖๖	/			--	--	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราชรหินคลูกสายหนอง ถั่วแปบ เชื่อมตำบลกุดพิมาน(บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒-มี.ค.-๖๖	๓๐-เม.ย.-๖๖	/			--	--	กองช่าง



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พันชนะ	๓๖,๒๗๔.๕๘	๓๖,๒๗๔.๕๘	๓-ก.ค.-๖๖	๑๗-ก.ค.-๖๖	/			--	--	
รวม ๑ โครงการ ดำเนินการ ๑ โครงการ		๓๖,๒๗๔.๕๘	๓๖,๒๗๔.๕๘								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๕.๐๐	๒๓ ใ.๘.๖๖	๒๙-ส.ค.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				/		--	--	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๙.๐๐	๑๓-ม.ค.-๖๖	๑๗-ม.ค.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๒-ส.ค.-๖๖	๑๖-ส.ค.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	๔๕๕,๙๐๐.๐๐	๓๕๐,๘๒๙.๐๐	ต.ค.-๖๕	ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสานสัมพันธ์ ชุมชน เครือข่าย การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๔๖.๐๐	มิ.ย.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ
๗	อาหารเสริม(นม)	๑,๒๗๙,๖๙๒.๐๐	๙๘๕,๒๑๓.๒๑	ต.ค.-๖๕	ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ
๘	อาหารกลางวัน	๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๒,๗๖๐.๐๐	ต.ค.-๖๕	ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองการศึกษาฯ
รวม ๘ โครงการ ดำเนินการ ๗ โครงการ		๔,๗๗๕,๕๙๒.๐๐	๓,๘๐๖,๒๕๒.๒๑			/			--	--	กองการศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓-มิ.ย.-๖๖	๑๗-มิ.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรค ระบาดในพื้นที่	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๓-มิ.ย.-๖๖	๑๗-มิ.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๓,๖๙๕.๐๐	๑๕-มี.ค.-๖๖	๒๙-มี.ค.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช กุมารี (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี (บ้านโป่ง กระสัง หมู่ที่ ๗)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี (บ้านพัน ชนะ หมู่ที่ ๑)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			--	--	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี (บ้านมาบ กระสัง หมู่ที่ ๕)	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐					/	--	--	กองสาธารณสุขฯ



ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรมหาชิราลงกรณวราชนกัศิ สิริกิง การิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม บรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสง่า สามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐					/	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านมาบกระลาด หมู่ที่ ๔)	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริกัจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริกัจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริกัจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๖	๑๑-ก.ย.-๖๖	/			-	-	กองสาธารณสุขฯ





































































